

資料1：今年度の経過について

(1)道の駅再編基盤整備事業の今年度スケジュール

| | R4年 | | | | | | | R5年 | | |
|--|-----|----|-------|---------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| (1)道の駅の再整備に関する需要調査・現状での交通量調査 | | | | | | | | | | |
| 道の駅利用者調査 | | | 調査① | 集計・分析 | | 調査② | 集計・分析 | | | |
| 交通量調査の実施 | | | | | | | | | | |
| 駐車場台数調査 | | | | | | | | | | |
| (2)道の駅の再整備に関する概略設計 | | | | | | | | | | |
| 関係者調査等 | | | 役割等整理 | 事前ヒアリング | 事業者・実践ヒアリング | 提案型ヒアリング | | | | |
| 道路付け替え検討・敷地条件（インフラ含む）の整理 | | | | | | | 調整 | | | |
| ゾーニングの検討 | | | | | | | 調整 | | | |
| 導入機能及び必要諸室の検討 | | | | | | | 調整 | | | |
| 建築計画方針の策定・基本計画図の作成 | | | | | | 方針・プラン作成 | 調整 | 作図 | | |
| 概算事業費及び事業スケジュールの検討 | | | | | | | | | | |
| 管理運営計画 | | | | | | | 調整 | | | |
| (3)道の駅の再整備・魅力の向上・管理運営に係る公民連携の在り方・手法の検討 | | | | | | | 事業範囲・リスク分担の検討 | VFM、総合評価、収支予測 | | |
| (4)民間事業者の発掘、事業意欲や事業の方向性に関するヒアリング・とりまとめ | | | | | | | 事業手法・事業スキーム | | | |
| (5)道の駅の魅力向上の方策・事例検討・調査検討を通しての方向性の報告 | | | 事例調査 | 道路管理者協議 | 事業の具体検討 | | 道路管理者協議 | | | |
| (6)「道の駅来夢とごうち再整備基本計画」の完成 | | | | | | | | 調整 | | |
| (7)道の駅再整備基本計画策定検討委員会等の運営支援 | | | | | | | 委員会① 庁内① | 委員会② 庁内② | 委員会③ 庁内③ | |
| (8)国土交通省に提出する報告書の作成 | | | | | | | | | | |

(2)実施検討経過

①交通量・駐車台数調査

夏季：平日調査：令和4年8月30日（火）

休日調査：令和4年8月27日（土）

秋季：平日調査：令和4年11月1日（火）

休日調査：令和4年11月5日（土）

⇒参考資料2

⇒資料作成中

②道の駅利用者調査（アンケート調査、カウント調査）

⇒参考資料3

夏季：令和4年8月27日（土）

秋季：令和4年11月5日（土）

③既存事業者ヒアリング

⇒参考資料1

令和4年9月6日（火）～9月27日（火）：5日間

計：12者（社）※チャレンジショップ及び道の駅テナント、周辺店舗

④当事者ミーティング会議

⇒資料2 事業計画案に反映

第1回：令和4年9月29日（木）

⑤民間企業ヒアリング

⇒参考資料4

令和4年11月4日（金）～令和4年11月18日（金）

計：6社程度 ※企画運営、コンサル、子育て等

⑥公募型サウンディング調査

令和4年12月～1月 予定

