












要対策箇所一覧

令和 8年3月23 日 現在

番号	市町村名	学校名	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	踏切関連	対策区分	対策内容	事業主体	対応状況	備考
1	安芸太田町	筒賀小学校	国道	186号	安芸太田町大字中筒賀	・歩道がなく、国道沿いを通学できないため、町道を通学路とし、迂回している。しかし迂回するために国道を横切らないといけないが適当な箇所に横断歩道がなく、交通量の多い国道沿いを気を付けて歩くか、横断歩道のない箇所を横切っているため危険。			歩道の設置	広島県西部建設事務所安芸太田支所	順次、計画に基づき進めるR7~用地交渉	
2	安芸太田町	筒賀小学校	国道	186号	安芸太田町大字中筒賀 八幡原の旧筒賀駅前国道 横断歩道	スピードを上げて通る車が多く危険			横断歩道、ひし形のマークが薄くなっているので線を引き直す。	山県警察署	来年度対応予定	
3	安芸太田町	筒賀小学校	国道	186号	安芸太田町大字中筒賀	ひまわり前の横断歩道付近は、大型トラック等の走行も多くスピードを出している車両も多いため怖いと感じたことがある。生き物が車にひかれてしまっていることも数回見えています。			筒賀支所から龍頭峡交差点に向かうとき、木で信号機が見えづらいため、河川側の枝打ちを実施。	広島県西部建設事務所安芸太田支所	河川側の枝打ち完了	 
4	安芸太田町	筒賀小学校	国道	186号	安芸太田町大字中筒賀	ひまわり～小学校間。 歩道に出る草木と竹藪から出る土砂の流出等。歩道は有るが幅が狭い。			路肩清掃、陰切りを実施。以後、適時対応。	広島県西部建設事務所安芸太田支所	路肩清掃及び陰切り完了	 
5	安芸太田町	筒賀小学校	国道	186号	安芸太田町大字中筒賀	ひまわりから学校寄りにある曲がりカーブ。ガードレールをつけてほしい。特に冬。湯来方面からの車が曲がり切れずに子ども達の列に・・・と考えるとゾッとす。落石、今にも崩れそうな山肌も気になっている。			ガードレールを設置すると歩道幅員がより狭くなることを確認したことから、歩道の整備	町(建設課) 広島県西部建設事務所安芸太田支所	路肩清掃完了	 
6	安芸太田町	安芸太田中学校	国道	186号	安芸太田町大字上筒賀	・横断歩道を渡るのに、緩やかなカーブのため、車が来るのが見えにくい。 (点検当日追加)・照明がないため夜間(夕方)の道路横断が危険。			・カーブミラーの設置 ・道路照明の設置	町(教育委員会) 広島県西部建設事務所安芸太田支所	・カーブミラー設置完了 ・来年度照明設置の検討予定	  

番号	市町村名	学校名	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	踏切関連	対策区分	対策内容	事業主体	対応状況	備考
7	安芸太田町	筒賀小学校	国道	186号	安芸太田町大字上筒賀	R4に外側線の引き直しを完了しているが、旧駐在所からしばらく歩道がない。緩やかなカーブであるが、スピードを上げて通る車が多く危険。			・歩道の整備 ・外側線の引き直し	町(建設課) 広島県西部建設事務所安芸太田支所	・町内の優先順位を考慮して歩道の整備の要望をする ・来年度外側線の引き直し予定	 
8	安芸太田町	安芸太田中学校	町道	天神原箕角線	安芸太田町大字中筒賀	・街灯が設置されてないので、自転車通学の生徒に危険を及ぼす恐れがある。			街灯の設置	町 (筒賀支所対応)	自治振興会と継続協議	
9	安芸太田町	安芸太田中学校	国道	191号	安芸太田町大字戸河内土居地区	生徒が横断する横断歩道の白線の引き直し			白線の引き直し	山県警察署	白線引き直し完了	 
10	安芸太田町	安芸太田中学校	国道	191号	安芸太田町大字戸河内役場本庁前	役場前の街灯は道路を照らしており、秋以降少し暗い時は人が立っているのが見えにくい。庁舎側でない方にも街灯をつけるか、歩道の方に明るさがいくようにしてほしい。			照明の設置の是非検討	町(建設課・教育委員会) 広島県西部建設事務所安芸太田支所	来年度検討を行う予定	
11	安芸太田町	安芸太田中学校	国道	191号	安芸太田町大字上殿認定こども園とごうち前	認定こども園とごうち前に横断歩道があるが、歩道と横断歩道をガードレールが分断する形になっており、横断歩道にアクセスが困難。横断しようとする待機がガードレールの外になってしまうため、ガードレール・歩道の形を変更する必要がある。			歩道と横断歩道間のガードレールの一部撤去	広島県西部建設事務所安芸太田支所	ガードレールの一部撤去及び水路側へ転落防護柵設置を継続検討	



1
1 : 20,000