

【実施方針（素案）資料2】リスク分担表（素案）

	リスクの種類	リスクの種類 リスクの内容	負担者	
			町	SPC
共通	提供した情報リスク	入札説明書等の記載内容の誤り及び変更に関するもの	○	
	契約リスク	議会の議決を得られないことによる契約締結の遅延・中止	○	
		上記以外の町の事由による契約締結の遅延・中止	○	
		事業者の事由による契約締結の遅延・中止		○
	応募リスク	応募費用		○
	制度関係リスク	政治・行政リスク 本事業に直接影響を及ぼす町に関わる政策の変更・中断・中止	○	
		法制度リスク 本事業に直接関連する根拠法令の変更、新たな規制法の成立	○	
		上記以外の法令の変更		○
		許認可リスク SPCが取得すべき許認可の取得遅延または取得できなかった場合		○
		町の事由による許認可取得遅延	○	
		税制度リスク 消費税の範囲変更、税率変更に関するもの	○	
		法人の利益や運営に係る税制の新設や税率の変更		○
		建物所有に関する税制の新設・変更に関するもの（町への所有権移転前）		○
		本事業に直接影響する税制の新設・税率変更に関するもの	○	
		上記以外の法人税の新設・変更に関するもの		○
	社会リスク	住民対策リスク 本事業そのものに対する住民の理解が得られない場合	○	
		提案内容に関し、住民の理解が得られない場合		○
		住民からの苦情（建設時・運営・維持管理時）		○
		第三者賠償リスク 本事業の実施に起因して第三者に及ぼした損害		○
	環境関連リスク	調査・工事による騒音・振動・地盤沈下・地下水の枯渇、大気汚染・水質汚濁・臭気・電波障害等に関する対応		○
	債務不履行リスク	町の債務不履行による中断・中止	○	
		SPC債務不履行・構成企業の債務不履行等による遅延・中断・中止		○
	不可抗力リスク	天災・暴動等自然・人為的な事象のうち、通常予見不可能な事象による損害・遅延・中断・中止	○	▽ 1% ルール
	経済リスク	資金調達リスク 民間資金調達・確保		○
		交付金・補助金の調達・確保	○	
		金利リスク 金利変動		○
		物価変動リスク インフレ・デフレ年間変動1%以内の変動		○
		上記を超える大幅な変動（1%を超えるもの）	○	

	発注者責任リスク	町の指示の不備・発注文書・提素案書の規定を超える変更による設計・工事・維持管理・運営の請負内容の変更	○	
		S P Cの指示・判断の不備・変更による、設計・工事・維持管理・運営の変更		○
	警備リスク	盗難・器物破損などによる費用の増大・遅延等		○
	請負委託リスク	S P Cからの業務委託に関するリスク		○
	要求水準未達リスク	要求水準・提素案内容水準の未達が発見された場合の改善・補修・業務の変更等に係る費用の増大		○
	支払遅延・中断リスク	町の支払いの遅延・中断	○	
	入居者リスク	入居者の不法行為等による損害	○	
工 事	測量調査リスク	町が実施した測量・調査に関するもの	○	
		S P Cが実施した測量・調査に関するもの		○
		地質障害・地中障害物・埋蔵文化財等により新たに必要となった測量・調査に関するもの	○	
	設計変更リスク	町の提示条件・指示の不備、変更に関するもの	○	
		S P Cの提示内容、指示、判断の不備によるもの		○
	用地確保リスク	事業用地の確保	○	
		工事・S P Cの運営等に必要用地確保		○
	用地瑕疵リスク	町が事前に公表した資料から予見できるもの		○
		町の公表資料から予見できない文化財・土壌汚染・埋設物等の障害物、地質障害等に関するもの	○	
	工期変更・工事遅延リスク	町の指示および町の責めに帰すべき事由によるもの	○	
		S P Cに起因するもの		○
	建設コスト増大リスク	町に起因するもの	○	
		S P Cに起因するもの		○
	工事管理リスク	工事管理の不備によるもの		○
	瑕疵リスク	瑕疵担保期間中に発見された瑕疵		○
		瑕疵担保期間終了後に通常の検査によって発見できない隠れた瑕疵が発見された場合		○
そ の 他	事業終了リスク	町の指示によるもの	○	
		S P Cの責めに起因する中止		○
そ の 他	事業終了リスク	事業終了手続きの諸経費・S P Cの精算手続き費用		○